

**ACTIVITĂȚI PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI „RESTAURAREA,
REABILITAREA, CONSERVAREA ȘI AMENAJAREA UNUI SPAȚIU
EXPOZIȚIONAL ÎN CADRUL MONUMENTULUI CRUCEA COMEMORATIVĂ A
EROILOR ROMÂNI DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (MONUMENTUL
EROILOR „CRUCEA CARAIMAN”/MONUMENTUL EROILOR (CRUCEA) DE PE
VÂRFUL CARAIMAN)”**

A. Executate:

1. Inițierea de către Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul general, a Memorandumului cu tema: *Aprobarea transmiterii de către Guvern prin Secretariatul General al Guvernului a unei cereri către Consiliul Local al orașului Bușteni privind emiterea unei hotărâri ce are ca obiect trecerea imobilului „Monumentul eroilor – Cruce”, de pe Masivul Caraiman, din domeniul public al orașului Bușteni, județul Prahova, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.*
2. Aprobarea Memorandumului de către Guvernul României în ședința din data de 18.02.2016.
3. Emiterea *Hotărârii Consiliului Local al orașului Bușteni nr. 54 din 26.02.2016* prin care s-a transmis imobilul *Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial* din domeniul public al orașului Bușteni și din administrarea Consiliului Local al orașului Bușteni, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale.
4. Identificarea de către Secretariatul general a oportunității obținerii de finanțare europeană prin *Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.*
5. Emiterea *Ordinului ministrului apărării naționale nr. M 78/2016 pentru împuternicirea secretarului general pentru semnarea unor documente aferente propunerii de proiect.*
6. Elaborarea *Dispoziției secretarului general nr. SG 1/2016 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru asigurarea condițiilor de finanțare din instrumente structurale a proiectului de investiție imobiliară, în baza hotărârii ministrului apărării naționale pe raportul secretarului general nr. SG 2809 din 26.04.2016.*
7. Emiterea *Deciziei etapei de încadrare nr. 5992 din 09.08.2016* de către Agenția pentru Protecția Mediului Prahova, ca urmare a solicitării acordului de mediu transmis de Ministerul Apărării Naționale.
8. Elaborarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) și obținerea avizului de la Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN), sub numărul nr.199/M/2016, în cadrul ședinței Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie din data de 10.08.2016.

9. Depunerea, în data de 24.08.2016 la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia (ADRSM), a *Cererii de finanțare a proiectului*, cu valoarea totală de aproximativ 19 milioane lei.
10. Pe parcursul etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, Secretariatul general al MAPN a răspuns la solicitările de clarificări ale Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia.
11. ADRSM a respins, inițial, cererea de finanțare pe motiv că nu a fost prezentată Hotărâre a Guvernului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici.
12. A fost depusă contestație, iar, prin scrisoarea nr. 97233 din 21.10.2016, ADRSM a decis admiterea contestației formulată de Secretariatul general al Ministerului Apărării Naționale. Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, nu era necesară o astfel de hotărâre a Guvernului, aprobarea indicatorilor tehnico-economici făcându-se la nivelul ministerului.
13. S-a realizat includerea monumentului ca inițiativă strategică în *Planul sectorial al Ministerului Apărării Naționale pentru anul 2016* și înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin *Hotărârea Guvernului nr. 482/2016*.
14. Pentru asigurarea conformității și calității corespunzătoare a proiectului de restaurare a monumentului, Ministerul Apărării Naționale, prin Secretariatul general, a încheiat în data de 27.10.2016 un protocol de colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, iar în data de 20.04.2017/02.05.2017 a fost încheiat Actul adițional nr. 1 la protocol prin care se completează punctul B. subpunctul 2 - Analize fizico-chimice și încercări de rezistență a materialelor.
15. Elaborarea documentației tehnice pentru autorizația de construire (DTAC) și obținerea avizului de la Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN), sub numărul 17/M/2017, în cadrul ședinței Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie din data de 22.02.2017.
16. Emiterea Acordului Inspecției de Stat în Construcții a Ministerului Apărării Naționale, nr. ISC 86 din 22.02.2017, pentru intervenția în timp asupra construcției existente și obținerea Autorizației de construire specială nr. A 4.124 din 21.04.2017 pentru executarea lucrărilor de construire pentru obiectivul de investiție, de la Direcția Domenii și Infrastructuri a Ministerului Apărării Naționale.
17. În scopul implementării prevederilor protocolului menționat la pct. 13, secretarul general a emis *Dispoziția nr. SG 1/2017 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru realizarea Planului expoziției și Dispoziția nr. SG 2/2017 privind constituirea și funcționarea grupului de lucru pentru realizarea Monografiei monumentului „Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial” și a Hărții cu direcțiile de atac și apărare din campaniile purtate în anii 1916 și 1918*.

În acest sens, pentru elaborarea monografiei „*Crucii comemorative a eroilor români din Primul Război Mondial*” s-a constituit un grup de lucru, care își desfășoară activitatea sub coordonarea secretarului general al M.Ap.N.

Din grupul de lucru fac parte experți ai Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, Muzeului Militar Național ”Regele Ferdinand I”, Serviciului Istoric al Armatei, Oficiului Național pentru Cultul Eroilor, Asociației Naționale Cultul Eroilor ”Regina Maria” și Institutului Național al Patrimoniului.

18. Pentru elaborarea monografiei monumentului, conform *Dispoziției nr. SG 2/2017*, în data de 10.05.2017 și în data de 26.05.2017, au avut loc întâlniri ale grupului de lucru în scopul realizării graficului de activități, care vor fi derulate în perspectivă.
19. Ca urmare a solicitărilor de clarificări ale ADRSM și ale Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional cu privire la documentația de contractare a proiectului, în perioada mai-iunie 2017, Secretariatul general a elaborat și a transmis documentația pentru finalizarea etapei de contractare a proiectului.
Astfel, în urma verificării documentației de către Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional, a fost emis *Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 42/2017 pentru aprobarea proiectului „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)” și a cheltuielilor legate de proiect.*
20. Pentru includerea „Planului de interpretare și prezentare” al monumentului în Proiectul tehnic (PT), în data de 14.07.2017, la sediul Institutului Național al Patrimoniului, a avut loc o întâlnire de lucru, coordonată de secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, dl. Codrin-Dumitru Munteanu. De asemenea, a fost definitivată soluția tehnică pentru amenajarea spațiului expozițional al monumentului. La întâlnire au participat: dl. Ștefan Bâlici, managerul Institutului Național al Patrimoniului, dl. prof. dr. Sergiu Iosipescu, din partea Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară, dl. dr. Emil Boboescu, din partea Muzeului Național „Regele Ferdinand I”, dl. ing. Gabriel Marcu și dna. arh. Denisa Vârlan, din partea proiectantului, dl. lt. col. Iulian Ciulinaru, din partea Direcției Domenii și Infrastructuri a Ministerului Apărării Naționale, dna. cpt. Ioana Dălăiță, dl. Dan Burcea și dl. Mădălin Răpan, din partea Secretariatului general al Ministerului Apărării Naționale.
21. Efectuarea de analize fizico-chimice și încercări de rezistență a materialelor, pentru determinarea rezistenței la tracțiune a oțelului prin metode nedistructive (duritatea Leeb prin analiza spectrometrică în situ), determinarea defectelor specifice stării de oboseală/fisurare prin analiza microscopică și cu pulberi magnetice/substanța specifică aplicată în situ și determinarea gradului de afectare a structurii metalice prin fenomenul de ruginire, în zonele specifice, necesare definitivării Proiectului Tehnic.

22. Elaborarea documentației de avizare a documentației tehnice, în faza Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DE) și obținerea avizului de la Ministerul Culturii și Identității Naționale (MCIN), sub numărul nr. 242/M/2017, în cadrul ședinței Secțiunii Tehnice de Arhitectură și Inginerie din data de 20.07.2016.
23. În data de 26.07.2017 a fost semnat contractul de finanțare nr. 97 pentru restaurarea, reabilitarea și conservarea monumentului "Crucea comemorativă a eroilor români din Primul Război Mondial".
24. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 85 din 09.08.2017, a fost numită echipa de implementare a proiectului formată din secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, în calitate de coordonator, 4 reprezentanți ai Direcției domenii și infrastructuri și un reprezentant al Direcției informare și relații publice.
25. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 86 din 09.08.2017, a fost desemnat un Comitet de coordonare al proiectului, având următoarea componență: secretarul general al Ministerului Apărării Naționale, în calitate de președinte, șeful Direcției financiar-contabile, șeful Direcției domenii și infrastructuri, șeful Direcției informare și relații publice și șeful Direcției pentru relația cu Parlamentul și asistență juridică, în calitate de membri.
26. Prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 87 din 09.08.2017, secretarul general al Ministerului Apărării Naționale a fost împuternicit reprezentant legal al ministerului pentru semnarea tuturor documentelor aferente implementării proiectului.
27. La solicitarea ADR SM, în data de 21.08.2017, a fost finalizată introducerea cererii de finanțare în aplicația informatică MySMIS 2014+.
28. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea, derularea procedurilor de achiziție și atribuirea contractului pentru servicii de audit financiar extern pentru implementarea și derularea proiectului . În data de 06.09.2017 a fost semnat contractul cu nr. A 10790 pentru servicii de audit financiar extern.
29. În data de 11.10.2017 a fost transmis la ADR SM în vederea verificării conformității, Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție. În urma verificării documentației depuse, Proiectul Tehnic a fost declarat conform.
30. În data de 31.10.2017 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 1 aferentă proiectului.

31. În data de 13.12.2017, a fost organizată la sediul Cercului Militar Național sesiunea științifică ”Crucea Eroilor Neamului de pe muntele Caraiman – un simbol pentru Centenarul Războiului Reîntregirii României”. A fost prima sesiune consacrată dintr-o serie de manifestări științifice care se vor desfășura anual până la finalizarea proiectului „Restaurarea, reabilitarea, conservarea și amenajarea unui spațiu expozițional în cadrul Monumentului Crucea comemorativă a Eroilor români din Primul Război Mondial (Monumentul eroilor „Crucea Caraiman”/Monumentul Eroilor (Crucea) de pe Vârful Caraiman)”.
32. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea, derularea procedurilor de achiziție și atribuirea contractului de lucrări de restaurare, reabilitare și conservare a Crucii Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia. În data de 22.12.2017, cu numărul de anunț 420377, a fost demarat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) achiziția de lucrări de restaurare, reabilitare și conservare a Monumentului Eroilor – Crucea de pe vârful Caraiman și de amenajare a spațiului expozițional din cadrul acestuia.
33. În data de 30.01.2018 a fost depusă la ADR SM cererea de rambursare nr. 2 aferentă proiectului.

B. În derulare:

1. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru consultanță în achiziții publice și atribuirea contractului. Termen: cel mai târziu până la data de 28.02.2018.

C. În perspectivă:

I. Elaborarea documentațiilor de atribuire, organizarea și derularea procedurilor de achiziție și monitorizarea implementării contractelor.

1. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier și atribuirea contractului.
2. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii și materiale de promovare și informare și atribuirea contractului.
3. Elaborarea documentelor de achiziție, organizarea și derularea procedurilor de achiziție pentru servicii de digitizare a Crucii Caraiman și atribuirea contractului.
4. Monitorizarea derulării contractelor de achiziție încheiate în cadrul proiectului.

II. Lucrări de restaurare, reabilitare, conservare și amenajare spațiu expozițional.

1. Actualizare documente și metodologii de implementare a contractului de execuție (cu participare beneficiar, INP, constructor, proiectant, diriginte de șantier).
2. Organizarea șantierului.
3. Lucrări de construcții: decopertare, dezafectare.

4. Lucrări de construcții: infrastructură, suprastructură.
5. Lucrări de construcții: instalații, amenajări interioare, sistematizare teren.
6. Lucrări de conservare lucrare pe timp friguros.
7. Instalare și montaj echipamente.
8. Solicitare și obținere autorizații de funcționare.
9. Reconstruirea și actualizarea cărții tehnice a construcției.
10. Darea în folosință.
11. Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea dirigintelui de șantier.
12. Acceptarea situațiilor de lucrări și plata taxelor și comisioanelor aferente conform reglementărilor legale în vigoare.

III. Promovarea monumentului, inclusiv informare și publicitate.

1. Realizarea Planului de comunicare integrat al proiectului.
2. Realizarea și actualizarea unei pagini web și a unei pagini de facebook a proiectului.
3. Digitizarea monumentului.
4. Publicarea a minim 4 comunicate de presă care să prezinte publicului larg informații despre progresul și rezultatele proiectului și a unui anunț de presă la închiderea proiectului.
5. Publicare a minim un articol pe un site de informații turistice sau într-o revistă de promovare a obiectivelor turistice.
6. Realizarea și montarea panoului temporar și a celui permanent la locația proiectului, conform cerințelor manualului de identitate POR.
7. Realizarea de stickere/autocolante (window stickers) pentru ferestre pentru promovarea monumentului (minim 3000 de stickere) și distribuirea acestora.
8. Încheierea a minim 5 acorduri de colaborare cu actori relevanți în domeniul promovării și conștientizării asupra importanței monumentului și implicarea actorilor relevanți în activități comune.
9. Organizarea unui concert care să ofere experiențe autentice, precum un concert de fanfară militară susținut pe platoul din fața monumentului sau un concert organizat de artiști români consacrați.
10. Organizarea unui concurs de fotografie a monumentului cu jurizare deschisă (on-line).
11. Organizarea de evenimente, parte din Programul Național dedicat aniversării a 100 de ani de la Marea Unire și 100 de ani de la sfârșitul Primului Război Mondial.
12. Organizarea unui eveniment de iluminare specială a monumentului cu ocazia unei Sărbători Naționale sau locale, combinat cu evenimente artistice.
13. Organizarea unei competiții de elaborare de planuri de marketing/promovare a monumentului pe termen mediu și lung, la care vor participa studenți ai facultăților de turism, istorie, marketing sau specializări similare.
14. Elaborarea unei strategii de promovare pe termen mediu și lung.
15. Derularea unei campanii în școli și licee privind simbolistica monumentului istoric, a gravității fenomenului de vandalism asupra obiectivelor cultural-istorice, a importanței protecției mediului.
16. Organizarea unei conferințe de informare privind rezultatele proiectului ce va fi organizată

după finalizarea lucrărilor și darea în folosință a obiectivului de investiții.

17. Realizarea și difuzarea unui reportaj sau a unui documentar audio-video de promovare a monumentului și proiectului, care să prezinte istoria monumentului, etapele importante din construcția și restaurarea acestuia.

IV. Managementul proiectului.

1. Finalizarea contractului de finanțare.
2. Monitorizarea și controlul derulării contractului de finanțare.
3. Întocmirea cererilor de rambursare și a rapoartelor de progres aferente proiectului.
4. Monitorizarea, controlul și evaluarea indicatorilor.
5. Întocmirea cererii de rambursare finală.

V. Auditarea proiectului.